

# SOUSSION

Page: 1 de 3

DATE: 3 avr. 2015

À: CHALET 24 X 30  
\*\*\* Sur fondation ( NON INCLUSE )\*\*\*  
\*\*\* Sur fondation ( NON INCLUSE )\*\*\*  
\*\*\* Sur fondation ( NON INCLUSE )\*\*\*

De: LES CHEVRONS BÉLANGER  
 MARTIN BÉLANGER  
 2903 RTE 132, ST-ULRIC, QC., G0J 3H0  
 TÉL/ FAX: 418-737-4002 / 418-737-4008  
 Cellulaire: 418-566-9415

Référence	Validité
<b>CHALET 24 X 30</b>	<u>30 jours</u>

TERMES DE PAIEMENT	
<u>Net 30 jours</u>	<u>Sur réception</u>

Item	Description	Qté	Prix/un.	Ext/prix	Item
1	<b><u>SOUS-SOL :</u></b>				1
2	1 poutre Microllam 5 1/4"x 9 1/2" - 30' pieds			\$475.00	2
3	1 colonne en Parallam 7"x 7" x 9 pieds			\$250.00	3
4	1 poteaux métal ajustable 8000lbs 9 pieds			\$60.00	4
5					5
6	<b><u>PLANCHER:</u></b>				6
7	RDC : Plancher en panneau, poutrelle en "I" TJIS31 9 1/2"				7
8	@ 16" c/c, avec contre-plaqué 5/8 BCF embouveté			\$3,150.00	8
9					9
10	ÉTAGE : Plancher en poutre bois massif BCF 4x10, avec				10
11	pontage en BCF 1 1/2"			\$4,700.00	11
12	<b><u>OPTION : Passage 6' x 16'</u></b> reliant plancher et facade avec				12
13	pontage en BCF 1 1/2", 2 poutres 6" x 12" x 22 pieds			\$1,530.00	13
14					14
15	<b><u>POUTRES ET COLONNES EN BOIS MASSIF</u></b>				15
16	<b><u>Intérieur :</u></b>				16
17	1 poutre BCF 6X12 - 24' long ( plancher Étage )			\$450.00	17
18	1 poutre BCF 8X14 - 36' long ( Toit )			\$1,050.00	18
19	2 colonnes 8" x 8" - 1 x 8 pieds & 1 x 10 pieds			\$290.00	19
20	<b><u>OPTION - Extérieur - Support galerie :</u></b>				20
21	4 poutres BCF 4" X 10" - 18 pieds			\$760.00	21
22	2 poutres BCF 6" X 12" - 8 pieds			\$320.00	22
23					23
24	<b><u>MURS</u></b>				24
25	Murs extérieurs isolés, RDC et ÉTAGE,				25
26	( 1" x 3", tyvek, styrofoam 1", aspinite 7/16", 2" x 6",				26
27	laine 6", coupe vapeur aluminium simple bulle, 1" x 3")			\$7,275.00	27
28	Divisions intérieures 8 pieds, squelettes en 2" x 4"			\$480.00	28
29					29
30					30

NOTES:

Merci

Préparé par Martin Caron

**\*\*\* ATTENTION - CETTE SOUMISSION DEVIENT CONTRAT UNIQUEMENT LORS DE SA SIGNATURE PAR LES 2 PARTIS ET N'EST PLUS MODIFIABLE PAR LA SUITE SANS UNE RÉÉVALUATION DES COÛTS**

# SOUSSION

Page: 2 de 3

DATE: 3 avr. 2015

À: Chalet 24 x 30  
 \*\*\* Sur fondation ( NON INCLUSE )\*\*\*  
 \*\*\* Sur fondation ( NON INCLUSE )\*\*\*

De: **LES CHEVRONS BÉLANGER**  
**MARTIN BÉLANGER**  
 2903 RTE 132, ST-ULRIC, QC., G0J 3H0  
 TÉL/ FAX: 418-737-4002 / 418-737-4008  
 Cellulaire: 418-566-9415

\*\*\*\* PAS DE PLAN - PRIX BUDGÉTAIRE

Référence	Validité
<b>CHALET 24 X 30</b>	<u>30 jours</u>

TERMES DE PAIEMENT	
<u>Net 30 jours</u>	<u>Sur réception</u>

Item	Description	Qté	Prix/un.	Ext/prix	Item
1	<u>TOIT</u>				1
2	36 fermes de toit cathédrales, style poutrelle, en pente 10/12				2
3	( 32 + 4 fermes bouts )			\$2,330.00	3
4	4 fermes de bouts habillées ( 1" x 3", tyvek, aspinite 7/16" )			\$250.00	4
5					5
6	<u>Toit préfabriqué en sections, avec aspenite 5/8, sous-couche</u>				6
7	synthétique <u>NovaSeal</u> , <u>tôle Americana de couleur 29ga</u>				7
8	faitière ventilés, départ blanc inclus, soffite en bois 2" x 6",				8
9	préparation des modules en usine, <u>installation à finaliser</u>				9
10	<u>au chantier par client, ( temps d'ouvriers non-inclus )</u>			\$6,240.00	10
11	<u>OPTION - Toit préfabriqué de galerie de 6 pieds, plus poutres</u>				11
12	<u>apparentes en BCF en 2" x 10" et 4" x 6", avec</u>				12
13	recouvrement du toit en <u>Pin et tole</u>			\$1,435.00	13
14					14
15					15
16	<u>AUTRES OPTIONS :</u>				16
17	Ensemble de portes & fenêtres à battant en PVC, verre standard				17
18	( 1 porte à l'Étage est optionnelle )			\$7,900.00	18
19				\$550.00	19
20	2 Patios en bois traités 6' x 24' ( rampes non-inclus ), avec				20
21	2 colonnes 6" x 6" x 16pieds			\$3,100.00	21
22					22
23	1 escaliers en BCF (contre-marche non-inclus)			\$1,080.00	23
24					24
25					25
26	<u>2 LIVRAISON &amp; INSTALLATION AU CHANTIER NON INCLUS</u>			\$0.00	26
27					27
28					28
29					29
30					30

NOTES:

S-TOTAL	\$	43,675.00
TPS	\$	2,183.75
TVQ	\$	4,356.58
TOTAL	\$	50,215.33

Merci Préparé par Martin Caron

\*\*\* ATTENTION - CETTE SOUMISSION DEVIENT CONTRAT UNIQUEMENT LORS DE SA SIGNATURE PAR LES 2 PARTIS ET N'EST PLUS MODIFIABLE PAR LA SUITE SANS UNE RÉÉVALUATION DES COÛTS

# SOUMISSION

Page: 1 de 3

DATE: 3 avr. 2015

À: **CHALET 24 X 30**  
\*\*\* Sur sonotubes ou pieux (NON INCLUS) \*\*\*  
\*\*\* Sur sonotubes ou pieux NON INCLUS \*\*\*  
\*\*\* Sur sonotubes ou pieux NON INCLUS \*\*\*

De: **LES CHEVRONS BÉLANGER**  
**MARTIN BÉLANGER**  
**2903 RTE 132, ST-ULRIC, QC., G0J 3H0**  
TÉL/ FAX: 418-737-4002 / 418-737-4008  
Cellulaire: 418-566-9415

Référence	Validité
<b>CHALET 24 X 30</b>	<u>30 jours</u>

TERMES DE PAIEMENT	
<u>Net 30 jours</u>	<u>Sur réception</u>

Item	Description	Qté	Prix/un.	Ext/prix	Item
1	<u>SOUS-SOL :</u>				1
2	1 poutre Microllam 5 1/4" x 9 1/2" - 30' pieds			\$475.00	2
3	2 poutre Microllam 3 1/2" x 9 1/2" - 30' pieds			\$670.00	3
4					4
5	<u>PLANCHER:</u>				5
6	RDC : Plancher en panneau <u>ISOLÉ</u> , poutrelle en "I" TJIS31 9 1/2"				6
7	@ 16" c/c, avec contre-plaqué 5/8 BCF embouveté,				7
8	polythène, laine 8", styrofoam 1 1/2", aspinite 7/16",				8
9	tyvek, 1" x 3", grillage de protection			\$6,030.00	9
10					10
11	ÉTAGE : Plancher en poutre bois massif BCF 4x10, avec			\$4,700.00	11
12	pontage en BCF 1 1/2"				12
13	<u>OPTION : Passage 6' x 16'</u> reliant plancher et facade avec			\$1,530.00	13
14	pontage en BCF 1 1/2", 2 poutres 6" x 12" x 22 pieds				14
15					15
16	<u>POUTRES ET COLONNES EN BOIS MASSIF</u>				16
17	<u>Intérieur :</u>			\$450.00	17
18	1 poutre BCF 6X12 - 24' long ( plancher Étage )			\$1,050.00	18
19	1 poutre BCF 8X14 - 36' long ( Toit )			\$290.00	19
20	2 colonnes 8" x 8" - 1 x 8 pieds & 1 x 10 pieds				20
21	<u>OPTION - Extérieur - Support galerie :</u>			\$760.00	21
22	4 poutres BCF 4" X 10" - 18 pieds			\$320.00	22
23	2 poutres BCF 6" X 12" - 8 pieds				23
24					24
25	<u>MURS</u>				25
26	Murs extérieurs isolés, RDC et ÉTAGE,				26
27	( 1" x 3", tyvek, styrofoam 1", aspinite 7/16", 2" x 6",			\$7,275.00	27
28	laine 6", coupe vapeur aluminium simple bulle, 1" x 3")			\$480.00	28
29	Divisions intérieures 8 pieds, squelettes en 2" x 4"				29
30					30

NOTES:

Merci

Préparé par Martin Caron

**\*\*\* ATTENTION - CETTE SOUSSION DEVIENT CONTRAT UNIQUEMENT LORS DE SA SIGNATURE PAR LES 2 PARTIS ET N'EST PLUS MODIFIABLE PAR LA SUITE SANS UNE RÉÉVALUATION DES COÛTS**

# SOUSSION

Page: 2 de 3

DATE: 3 avr. 2015

À: Chalet 24 x 30  
 \*\*\* Sur sonotubes ou pieux (NON INCLUS) \*\*\*  
 \*\*\* Sur sonotubes ou pieux NON INCLUS \*\*\*

De: **LES CHEVRONS BÉLANGER**  
**MARTIN BÉLANGER**  
 2903 RTE 132, ST-ULRIC, QC., G0J 3H0  
 TÉL/ FAX: 418-737-4002 / 418-737-4008  
 Cellulaire: 418-566-9415

\*\*\*\* PAS DE PLAN - PRIX BUDGÉTAIRE

Référence	Validité
<b>CHALET 24 X 30</b>	<u>30 jours</u>

TERMES DE PAIEMENT	
<u>Net 30 jours</u>	<u>Sur réception</u>

Item	Description	Qté	Prix/un.	Ext/prix	Item
1	<u>TOIT</u>				1
2	36 fermes de toit cathédrales, style poutrelle, en pente 10/12				2
3	( 32 + 4 fermes bouts )			\$2,330.00	3
4	4 fermes de bouts habillées ( 1" x 3", tyvek, aspinite 7/16" )			\$250.00	4
5					5
6	<u>Toit préfabriqué en sections, avec aspenite 5/8, sous-couche</u>				6
7	<u>synthétique NovaSeal, tôle Americana de couleur 29ga</u>				7
8	<u>faitière ventilés, départ blanc inclus, soffite en bois 2" x 6",</u>				8
9	<u>préparation des modules en usine, installation à finaliser</u>				9
10	<u>au chantier par client, ( temps d'ouvriers non-inclus )</u>			\$6,240.00	10
11	<u>OPTION - Toit préfabriqué de galerie de 6 pieds, plus poutres</u>				11
12	<u>apparentes en BCF en 2" x 10" et 4" x 6", avec</u>				12
13	<u>recouvrement du toit en Pin et tole</u>			\$1,435.00	13
14					14
15					15
16	<u>AUTRES OPTIONS :</u>				16
17	Ensemble de portes & fenêtres à battant en PVC, verre standard				17
18	( 1 porte à l'Étage est optionnelle )			\$7,900.00	18
19				\$550.00	19
20	2 Patios en bois traités 6' x 24' ( rampes non-inclus ), avec				20
21	2 colonnes 6" x 6" x 16pieds			\$3,100.00	21
22					22
23	1 escaliers en BCF (contre-marche non-inclus)			\$1,080.00	23
24					24
25					25
26	<u>2 LIVRAISON &amp; INSTALLATION AU CHANTIER NON INCLUS</u>				26
27					27
28					28
29					29
30					30

NOTES:

S-TOTAL	\$ 46,915.00
TPS	\$ 2,345.75
TVQ	\$ 4,679.77
TOTAL	\$ 53,940.52

Merci Préparé par Martin Caron

\*\*\* ATTENTION - CETTE SOUMISSION DEVIENT CONTRAT UNIQUEMENT LORS DE SA SIGNATURE PAR LES 2 PARTIS ET N'EST PLUS MODIFIABLE PAR LA SUITE SANS UNE RÉÉVALUATION DES COÛTS